Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Québec

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	févr-14
	No version:	3

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230
Travaux non commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux
Période visée : 25 septembre au 29 septembre 2023

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	Des Épinettes (Zec Louise)			x			79%	100%	22-sept-23
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Ag. Érablière_Zec Louise						0%	100%	22-sept-23
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Lac Turcotte	x		x	x		78%	75%	22-sept-23
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	St-Robert	x		x			48%	100%	22-sept-23
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Frontière (Woburn)						0%	0%	22-sept-23

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	
St-Robert (Agg. Érablière)					14-juil-23	Transport du bois en inventaire
Lac Biche					08-sept-23	Transport du bois en inventaire
Chablis (Zec Louise)					15-sept-23	

Remarque
Le transport se termine cette semaine. Les SI restant seront mis en report.

Remarque